

5	Горького,1	29.07.2024-08.08.2024	Обрезка кромки на асфальтобетонном покрытии
		09.08.2024-16.08.2024	Разработка грунта в отвал доработка грунта в ручную, погрузка
		12.08.2024-22.08.2024	Исправление и устройство щебеночного основания
		14.08.2024-22.08.2024	Установка бортовых камней
		до 09.09.2024	Разлив вяжущего материала и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
6	Островского,174	29.07.2024-08.08.2024	Обрезка кромки на асфальтобетонном покрытии
		09.08.2024-16.08.2024	Разработка грунта в отвал доработка грунта в ручную, погрузка
		12.08.2024-22.08.2024	Исправление и устройство щебеночного основания
		14.08.2024-22.08.2024	Установка бортовых камней
		до 09.09.2024	Разлив вяжущего материала и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
7	Микрорайон,58к1	29.07.2024-08.08.2024	Обрезка кромки на асфальтобетонном покрытии
		09.08.2024-16.08.2024	Разработка грунта в отвал доработка грунта в ручную, погрузка
		12.08.2024-22.08.2024	Исправление и устройство щебеночного основания
		14.08.2024-22.08.2024	Установка бортовых камней
		до 09.09.2024	Разлив вяжущего материала и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
8	Комсомольская,4в	29.07.2024-08.08.2024	Обрезка кромки на асфальтобетонном покрытии
		09.08.2024-16.08.2024	Разработка грунта в отвал доработка грунта в ручную, погрузка
		12.08.2024-22.08.2024	Исправление и устройство щебеночного основания
		14.08.2024-22.08.2024	Установка бортовых камней
		до 09.09.2024	Разлив вяжущего материала и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
9	Комсомольская,4а	29.07.2024-08.08.2024	Обрезка кромки на асфальтобетонном покрытии
		09.08.2024-16.08.2024	Разработка грунта в отвал доработка грунта в ручную, погрузка
		12.08.2024-22.08.2024	Исправление и устройство щебеночного основания
		14.08.2024-22.08.2024	Установка бортовых камней
		до 09.09.2024	Разлив вяжущего материала и устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей

Главный инженер МУП "КБУ"

Зам.начальника ПТО МУП "КБУ"

В.А. Шульга

Е.Г. Моргунов

